

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

2022 YILI

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



İZMİR BAKIRÇAY
ÜNİVERSİTESİ

MART 2023

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
2022 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

İÇİNDEKİLER

YÖNETİCİ ÖZETİ	3
1. Genel Değerlendirme	4
2. Yatırımların Finansman Kaynakları	6
3. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi	7
3.1 İnsan Kaynakları	7
3.2 Fiziki Kaynaklar	8
4. 2022 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme	10
5. 2022 Yılı Yatırım Uygulamaları	11
5.1 Devam Eden Projeler	12
5.1.1 Kamu Yatırım Projeleri	12
5.2 Yıllık Projeler	13
5.2.1 Yıllık Kamu Yatırım Projeleri	13
5.3 Tamamlanan Projeler	16
5.3.1 Tamamlanan Projelerin Listesi	16
5.3.2 Proje Tamamlama Raporu	17
6. Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenip Değerlendirilmesine İlişkin Olarak	18

YÖNETİCİ ÖZETİ



İzmir Bakırçay Üniversitesi, Türkiye’de katma değeri yüksek teknoloji üretme ve uygulamada öncü rol üstlenen lisans ve lisansüstü eğitim konusunda akredite programlar ile bölgemiz ve ülkemiz ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte, bilgili ve erdemli profesyonelleri yetiştirmeyi ilke edinen bir üniversitedir.

Üniversitemiz toplam 6.613 öğrencisi, 346 akademik personeli, 83 idari, 69 sözleşmeli ve 45 işçi olmak üzere toplam 542 personeli ile 7 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu, 12 uygulama ve araştırma merkezi ile eğitim, araştırma, girişimcilik ve topluma hizmet alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

2022 Yılı Yatırım Programında Üniversitemize Eğitim-Yükseköğretim sektörü için 25.000.000,00 TL ve DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma sektörü için 1.000.000,00 TL olmak üzere toplam 26.000.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içerisinde yapılan ödenek ekleme işlemleri ile yıl sonu ödenek toplamı 62.741.000,00 TL’ye çıkmış ve 51.089.579,15 TL kaynak kullanılmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25’inci maddesi uyarınca hazırlamış olduğumuz Üniversitemizin 2022 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunar, raporun hazırlanmasında emeği geçen personellerimize teşekkür ederim.

Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ
Rektör

1. Genel Değerlendirme



MİSYON



Türkiye’de katma değeri yüksek teknoloji üretmek ve uygulamada öncü rol üstlenerek bu alanda toplumun ihtiyaç duyduğu bilgili ve erdemli profesyonelleri yetiştirmek.



VİZYON



Sağlık ve teknoloji alanında proje odaklı yapılanan, ekosistemi ile girişimciliği teşvik eden ve akıllı sistemlerle yönetilerek, kendi kendine yetebilen, ekolojik ve kurumsal sürdürülebilir bir yapıya sahip, engelli dostu, saygın bir tekno-girişim üniversitesi olmaktır.



TEMEL DEĞERLER



- İnsan Odaklılık
- Bilimsel Özerklik
- Adalet ve Liyakat
- Etik ve Ahlakî Kurallara Bağlılık
- Ülke Önceliklerine Duyarlılık

Amaçlar ve Hedefler

Üniversitemiz 2022-2026 dönemi stratejik planında 4 adet amaç ve bu amaçları gerçekleştirebilmek için 13 adet hedef belirlenmiştir.

AMAÇLAR	HEDEFLER
1- Küresel rekabet gücü yüksek ve insan odaklı eğitim hizmeti sunmak	1.1 Girişimcilik ekosistemini besleyebilecek çok disiplinli /disiplinlerarası eğitim süreçlerinin oluşturulması
	1.2 Mezuniyet öncesi iş deneyimi kazandıracak proje ve uygulama odaklılığın sağlanması
	1.3 Eğitim ve öğretimin uluslararası seviyedeki niteliğinin geliştirilmesi
	1.4 Eğitimde dijital dönüşümü destekleyici altyapıların oluşturulması
2- Uygulama yönüyle katma değer yaratacak sürdürülebilir araştırma ikliminin oluşturulması	2.1 Araştırma alt yapısı ve teşviklerinin oluşturulması ve geliştirilmesi
	2.2 Araştırma iklimi ile girişimcilik ekosisteminin entegrasyonunun sağlanarak yeni fikir üretiminin desteklenmesi
	2.3 Araştırma çıktıları yaygınlığının artırılması
3- Sağlık ve teknoloji odaklı ekonomik katkı yaratan girişimcilik ekosisteminin oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması	3.1 Girişimciliğe dönük yapıların oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
	3.2 Kurumsal proje, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi
4- Kurumsal kapasite ve toplumsal katkının geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması	4.1 Fiziki altyapının güçlendirilerek, sürdürülebilir ekolojik bir kampüs inşa edilmesi.
	4.2 Ekonomik olarak kendine yeterlilik doğrultusunda mali kaynak oluşturulması ve verimliliğin sağlanması
	4.3 Kurumsal süreçlerin yalın ve dijital sistem temelli hale dönüştürülmesi
	4.4 Toplumsal ve çevresel duyarlılığa sahip bir kampüs ikliminin oluşturulması


2. Yatırımların Finansman Kaynakları

2022 Yılı Yatırım Programında Üniversitemize ait 7 adet proje için 26.000.000,00 TL tutarında ödenek öngörülmüş ve yıl sonu ödenek toplamı 62.741.000,00 TL olarak gerçekleşmiş olup tamamı hazine yardımı olarak finanse edilmiştir.

SEKTÖRÜ:		EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM
PROJE SAHİBİ:		İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI
		HAZİNE YARDIMI
2022H03-187282	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	50.000,00
2019H03-104674	Derslik ve Merkezi Birimler	18.000.000,00
2020H03-151559	Kampüs Altyapısı	500.000,00
2022H03-187283	Yayın Alımı	900.000,00
2022H03-187280	Muhtelif İşler	5.198.000,00
2022H03-187278	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	350.000,00
	Kamulaştırma	2.000,00
TOPLAM		25.000.000,00

SEKTÖRÜ:		DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma
PROJE SAHİBİ:		İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI
		HAZİNE YARDIMI
2022K12-186893	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1.000.000,00
TOPLAM		1.000.000,00

Sermaye Bütçesinin Dağılımı




3. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi

3.1 İnsan Kaynakları

Üniversitemizde 346 akademik personel, 83 idari, 69 sözleşmeli ve 45 işçi olmak üzere toplam 543 personel görev yapmaktadır.

Personel Sayıları	
Personel	2022 Yılı
Akademik Personel	345
Yabancı Uyruklu Akademik Personel	1
İdari Personel	83
657/4-b Sözleşmeli Personel	69
Sürekli İşçiler	45
TOPLAM	543



3.2 Fiziki Kaynaklar

Taşınmazlar

Arazi ve Arsalar

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumu (m ²)			2022 Yılı
	Üniversite	Hazine	Diğer	Toplam Alan (m ²)
Seyrek (Ana Yerleşke)		X		104.314,00
Örnekköy			X	68.122,39
Seyrek Yabancı Diller Yüksekokulu			X	3.066,00
Menemen Meslek Yüksekokulu			X	1.600,00
Deniz Baykal Kültür Merkezi (TEKMER)			X	1.350,00
TOPLAM				178.452,39



Kapalı Alanlar

Toplam Kapalı Alanlar (Binalar m ²)			Yerleşke
Binalar	(m2)	Mülkiyet/Tahsisli	Yerleşke Adı
H BLOK	18.600,00	TAHSİSLİ	SEYREK YERLEŞKESİ
E BLOK	15.900,00	TAHSİSLİ	SEYREK YERLEŞKESİ
F BLOK	2.250,00	TAHSİSLİ	SEYREK YERLEŞKESİ
G BLOK	1.300,00	TAHSİSLİ	SEYREK YERLEŞKESİ
ATOLYE VE DEPO BİNASI	2.090,00	MÜLKİYET	SEYREK YERLEŞKESİ
MERKEZİ DERSLİK	13.708,00	MÜLKİYET	SEYREK YERLEŞKESİ
SEYREK YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU	3.250,00	TAHSİSLİ	SEYREK MENEMEN
MENEMEN MESLEK YÜKSEKOKULU	6.665,00	TAHSİSLİ	MENEMEN İZMİR
AOSB ÇİĞLİ ENSTİTÜ MERKEZİ	322,00	TAHSİSLİ	ÇİĞLİ İZMİR
TEKMER	1.350,00	TAHSİSLİ	KARŞIYAKA İZMİR
Toplam	65.435,00		

Taşıtlar
KURUM ADI: İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

Sıra No	Taşıtın Cinsi	MEVCUT TAŞIT SAYISI ve YAŞI					
		Bütçe					
		0-1	2-5	5-9	10-15	15+	TOPLAM
T02	Binek otomobil	0	1	0	0	0	1
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	0	1	0	0	0	1
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	0	1	0	0	0	1
TOPLAM		0	3	0	0	0	3

NOT:

1) Mevcut taşıt sayısına hizmet alımı suretiyle edinilen taşıtlar dahil değildir.


4. 2022 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme

EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM			
PROJE NO	PROJE ADI	HEDEFLenen KAPASİTE	GERÇEKLEŞEN KAPASİTE
2022H03-187282	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Yeni projelerin etüt-proje işlemlerinin tamamlanması	Proje kapsamında gerçekleştirilmemiştir.
2019H03-104674	Derslik ve Merkezi Birimler	Proje kapsamında Merkezi Derslik Binası yapım işi (13.708 m2) planlanmıştır.	Merkezi Derslik Binası yapım işi (13.708 m2) tamamlanmıştır.
2020H03-151559	Kampüs Altyapısı	Proje kapsamında kampüs alanında yol yapımı ve bakım-onarım planlanmıştır.	Planlanan yol yapımı ve bakım-onarım faaliyetleri tamamlanmıştır.
2022H03-187283	Yayın Alımı	Proje kapsamında basılı yayın ve elektronik ortamda yayın alınması planlanmıştır.	Proje bütçesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda basılı yayın ve elektronik ortamda yayın alımı gerçekleştirilmiştir.
2022H03-187280	Muhtelif İşler	Proje Kapsamında; Makine-Teçhizat alımı ve Bakım-Onarım vb. faaliyetler planlanmıştır.	Planlanan Makine-Teçhizat alımı ve Bakım-Onarım vb. faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
2022H03-187278	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi hizmeti alımı planlanmıştır.	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi hizmeti alımı gerçekleştirilmiştir.
2022K12-186855	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Proje Kapsamında; Makine-Teçhizat ve Bakım-Onarım vb. faaliyetler planlanmıştır.	Planlanan Makine-Teçhizat alımları gerçekleştirilmiştir.

5. 2022 Yılı Yatırım Uygulamaları

Projeler	2022 Yılı Yatırım Programı	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Harcama	Kurum İçi Aktarma	Yedekten Aktarma	Kurum İçi Düşülen	Ek Bütçe
Muhtelif İşler	5.198.000,00	21.274.000,00	10.439.772,73	6.076.000,00	10.000.000,00		
Yayın Alımı	900.000,00	515.000,00	374.759,38			385.000,00	
Üniversite Bilgi Yönetim S.	350.000,00	350.000,00	339.840,00				
Etüt Proje	50.000,00	0,00	0,00			50.000,00	
Derslik ve Merkezi Birimler	18.000.000,00	39.100.000,00	38.636.641,52		1.100.000,00		20.000.000,00
Kampüs Altyapısı	500.000,00	500.000,00	324.451,92				
Kamulaştırma	2.000,00	2.000,00	0,00				
Toplam	25.000.000,00	61.741.000,00	50.115.465,55	6.076.000,00	11.100.000,00	435.000,00	20.000.000,00

Projeler	2022 Yılı Yatırım Programı	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Harcama	Kurum İçi Aktarma	Yedekten Aktarma	Kurum İçi Düşülen	Ek Bütçe
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	1.000.000,00	1.000.000,00	974.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Toplam	1.000.000,00	1.000.000,00	974.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00



5.1 Devam Eden Projeler

5.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

a) Kampüs Altyapısı

Proje Numarası	2020H03-151559
Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Karakteristik	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2023
2022 Yılı Yatırımı	500.000,00
Yıl Sonu Revize Ödenek	500.000,00
Harcama	324.451,92
Gerçekleşme	64,89

Proje Kapsamında Yapılan İşler

Üniversitemiz Merkezi Derslik Binası Giriş Yolu Yapım İş	253.651,92
Yeraltı Temiz Su Hattına Vana Takılması Yapım İş	70.800,00
Toplam	324.451,92

b) Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Proje Numarası	2022K12-186893
Proje Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Karakteristik	İnşaat Bakım Onarımı, Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma
Başlama Tarihi	2022
Bitiş Tarihi	2024
2022 Yılı Yatırımı	1.000.000,00
Yıl Sonu Revize Ödenek	1.000.000,00
Harcama	974.113,60
Gerçekleşme	97,41

Proje Kapsamında Yapılan İşler

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Makine-Teçhizat Alımı	974.113,60
Toplam	974.113,60

5.2 Yıllık Projeler

5.2.1 Yıllık Kamu Yatırım Projeleri

a) Muhtelif İşler Projesi

Proje Numarası	2022H03-187280
Proje Adı	Muhtelif İşler
Karakteristik	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine Teçhizat
Başlama Tarihi	2022
Bitiş Tarihi	2022
2022 Yılı Yatırımı	5.198.000,00
Yıl Sonu Revize Ödenek	21.274.000,00*
Harcama	10.439.772,73**
Gerçekleşme	49,07

* Yıl Sonu Revize Ödenek; 2022 yılı başlangıç ödeneği olan 5.198.000,00 TL'ye, Kurum İçi Aktarma ile 6.076.000,00 TL ve Yedek ödenekten aktarma ile de 10.000.000,00 TL ödenek eklenerek 21.274.000,00 TL'ye çıkmıştır.

**Yıl sonu revize ödeneye göre harcama miktarının düşük olmasının nedeni 10.000.000,00 TL Yedek ödeneğin yıl sonunda onaylanması nedeniyle harcanamaması ve gelecek yıla devredilmesidir.

Proje Kapsamında Yapılan İşler

Makine-Teçhizat	5.856.468,37
Bilgi ve İletişim Teknolojileri	1.743.602,49
Bakım Onarım	2.741.701,87
Engellilerin Erişebilirliğinin Sağlanması	98.000,00
Toplam	10.439.772,73

b) Yayın Alımı

Proje Numarası	2022H03-187283
Proje Adı	Yayın Alımı
Karakteristik	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
Başlama Tarihi	2022
Bitiş Tarihi	2022
2022 Yılı Yatırımı	900.000,00
Yıl Sonu Revize Ödenek	515.000,00*
Harcama	374.759,38
Gerçekleşme	72,77

*2022 Yılı içerisinde Yayın Alımı projesinden Muhtelif İşler projesine 385.000,00 TL ödenek aktarılmıştır.

Proje Kapsamında Yapılan İşler

Basılı Kitap Alım İşleri	178.724,47
Diğer (Veri Tabanı vb.)	196.034,91
Toplam	374.759,38



c) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi

Proje Numarası	2022H03-187282
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Karakteristik	Etüt-Proje
Başlama Tarihi	2022
Bitiş Tarihi	2022
2022 Yılı Yatırımı	50.000,00
Yıl Sonu Revize Ödenek	0,00*
Harcama	0,00
Gerçekleşme	0,00

*2022 Yılı içerisinde Çeşitli Ünitelerin Etüt projesinden Muhtelif İşler projesine 50.000,00 TL ödenek aktarılmıştır.

d) Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi

Proje Numarası	2022H03-187278
Proje Adı	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi
Karakteristik	BİT, Danışmanlık, Makine-Teçhizat, Müşavirlik/Kontrollük
Başlama Tarihi	2022
Bitiş Tarihi	2022
2022 Yılı Yatırımı	350.000,00
Yıl Sonu Revize Ödenek	350.000,00
Harcama	339.840,00
Gerçekleşme	97,10

Proje Kapsamında Yapılan İşler

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	339.840,00
----------------------------------	------------

5.3 Tamamlanan Projeler

5.3.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

a) Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Proje Numarası	2019H03-104674
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler (Merkezi Derslik Yapım İşi)
Karakteristik	Eğitim (13.708 m ²)
Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2022
İhale Bedeli	25.725.000,00
Toplam Harcama	67.540.152,14
Nakdi Gerçekleşme	100,00%
Fiziki Gerçekleşme	100%



5.3.2 Proje Tamamlama Raporu

Projenin Yatırım Programı Parametreleri (***)						
	Yatırım Programına Alınış Değerleri			Revize Edilmiş Son Değerler		
Proje No	2019H03-104674					
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler					
Sektör/Altsektör	Eğitim-Yükseköğretim					
Proje Amacı						
Proje Yeri	İzmir					
Karakteristiği	Merkezi Derslik (Eğitim 13.708m ²)					
Fiziki Hedefi	13.708 m ²					
Başlama-Bitiş Tarihi	2019-2022					
Proje Sözleşmesi Tarihi	26.02.2020		Sözleşme İhale Bedeli	25.725		
Proje Tutarı (Maliyeti)	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
		67.540				
Yıllar İtibarıyla Yapılan Harcama(**)						
	Cari Fiyatlarla			2022 Yılı Fiyatlarıyla		
	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>	<i>Dış</i>	<i>Toplam(*)</i>	<i>Kamulaştırma</i>
<i>Programa Alındığı Yıl (2019)</i>		0			0	
2020		10.406			15.182	
2021		18.497			20.880	
2022		38.637			38.637	
Ulaşılan Sonuçlar, Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler						
Projenin Çıktısı/Sonucu (Ürünü)	Merkezi Derslik Binası (Eğitim 13.708 m ²)					
Projeden Beklenen ve Elde Edilen Faydalar	Üniversitemiz eğitim alanlarındaki artış					
Projenin Kalkınma Eksenleri ve Sektörel Plan Hedefleriyle İlişkisi ve Katkısı						
Yapılan İşler, Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü	Merkezi Derslik Binası (Eğitim 13.708 m ²)					
Geleceğe İlişkin Çıkarılan Dersler						

6. Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenip Değerlendirilmesine İlişkin Olarak

- Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile kurumsal plan ve programların öngördüğü çerçeve içinde etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilke olarak benimsenmektedir.
- Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığınca onaylanan Ayrıntılı Finansman Programı Kurumumuz iş planı doğrultusunda hazırlanan Ayrıntılı Finansman Programı teklifinden farklı olarak vize edildiğinden yılın ilk aylarında özellikle yıllara sari projelerin hakediş ödemelerinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Yıllık AFP vizesinde kurum teklifinin mümkün olduğunca dikkate alınması sorunu ortadan kaldıracaktır.
- Yıl içerisinde projelere Üniversite kaynaklarından yapılacak olan ödenek ekleme işlemlerinin Cumhurbaşkanlığı iznine tabi olması sebebiyle iş ve işlemlerde gecikmeler yaşanmaktadır.
- İhale sürecinin (İtiraz olduğu durumda) uzun ve bürokratik işlemlerin fazla olması projenin tamamlanmasını geciktirmektedir.
- Ayrıca projelerin gerçekleştirilmesi bakımından yeterince ödenek tahsis edilmemesi de sorunların başında yer almaktadır. Yatırım bütçe teklifleri hazırlanırken, Üniversitelerin görüşleri dikkate alınarak talebin karşılanması ve kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek ödenek dağıtımına gidilmesi, gerektiğinde uzmanlarca yerinde incelemeler yapılarak gerçek ihtiyaç tespitine göre ödenek planlaması yapılması gerekmektedir.

2022 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU**Kurum Adı:** İzmir Bakırçay Üniversitesi**Bütçe Türü:** Özel Bütçe

2022 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2021 Sonu Kümülatif Harcama			2022 Yılı Program Ödenek			2022 Yılı Revize Ödenek			2022 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		52.446,00			26.448,00			25.000,00			61.741,00		50.115,00	
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal	1		10.175,00			0,00			1.000,00			1.000,00		974,00	
TOPLAM	7		62.621,00			26.448,00			26.000,00			62.741,00		51.089,00	

