

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

2023 YILI

YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU



**İZMİR BAKIRÇAY**  
ÜNİVERSİTESİ

MART 2024

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ  
2023 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ  
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

**İÇİNDEKİLER**

<b>YÖNETİCİ ÖZETİ</b> .....	3
<b>1. Genel Değerlendirme</b> .....	4
<b>2. Yatırımların Finansman Kaynakları</b> .....	6
<b>3. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi</b> .....	7
<b>3.1 İnsan Kaynakları</b> .....	7
<b>3.2 Fiziki Kaynaklar</b> .....	8
<b>4. 2023 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme</b>	10
<b>5. 2023 Yılı Yatırım Uygulamaları</b> .....	11
<b>5.1 Devam Eden Projeler</b> .....	12
<b>5.1.1 Kamu Yatırım Projeleri</b> .....	12
<b>5.2 Yıllık Projeler</b> .....	14
<b>5.2.1 Yıllık Kamu Yatırım Projeleri</b> .....	14
<b>5.3 Tamamlanan Projeler</b> .....	17
<b>5.3.1 Tamamlanan Projelerin Listesi</b> .....	17
<b>5.3.2 Proje Tamamlama Raporu</b> .....	18
<b>6. Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenip Değerlendirilmesine İlişkin Olarak</b> .....	18

## YÖNETİCİ ÖZETİ



İzmir Bakırçay Üniversitesi, Türkiye’de katma değeri yüksek teknoloji üretme ve uygulamada öncü rol üstlenen lisans ve lisansüstü eğitim konusunda akredite programlar ile bölgemiz ve ülkemiz ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte, bilgili ve erdemli profesyonelleri yetiştirmeyi ilke edinen bir üniversitedir.

Üniversitemiz toplam 7.537 öğrencisi, 391 akademik personeli, 152 idari, 19 sözleşmeli ve 44 işçi olmak üzere toplam 606 personeli ile 7 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu, 12 uygulama ve araştırma merkezi ile eğitim, araştırma, girişimcilik ve topluma hizmet alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir.

2023 Yılı Yatırım Programında Üniversitemize Eğitim-Yükseköğretim sektörü için 60.000.000,00 TL ve DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma sektörü için 4.500.000,00 TL olmak üzere toplam 64.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içerisinde yapılan ödenek ekleme işlemleri ile yıl sonu ödenek toplamı 84.936.000,00 TL’ye çıkmış ve 55.942.236,19 TL kaynak kullanılmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25’inci maddesi uyarınca hazırlamış olduğumuz Üniversitemizin 2023 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunu kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunar, raporun hazırlanmasında emeği geçen personellerimize teşekkür ederim.

Prof. Dr. Mustafa BERKTAŞ  
Rektör

## 1. Genel Değerlendirme



### MİSYON



Türkiye’de katma değeri yüksek teknoloji üretmek ve uygulamada öncü rol üstlenerek bu alanda toplumun ihtiyaç duyduğu bilgili ve erdemli profesyonelleri yetiştirmek.



### VİZYON



Sağlık ve teknoloji alanında proje odaklı yapılanan, ekosistemi ile girişimciliği teşvik eden ve akıllı sistemlerle yönetilerek, kendi kendine yetebilen, ekolojik ve kurumsal sürdürülebilir bir yapıya sahip, engelli dostu, saygın bir tekno-girişim üniversitesi olmaktır.



### TEMEL DEĞERLER



- İnsan Odaklılık
- Bilimsel Özerklik
- Adalet ve Liyakat
- Etik ve Ahlakî Kurallara Bağlılık
- Ülke Önceliklerine Duyarlılık

## Amaçlar ve Hedefler

Üniversitemiz 2022-2026 dönemi stratejik planında 4 adet amaç ve bu amaçları gerçekleştirebilmek için 13 adet hedef belirlenmiştir.

AMAÇLAR	HEDEFLER
1- Küresel rekabet gücü yüksek ve insan odaklı eğitim hizmeti sunulması	1.1 Girişimcilik ekosistemini besleyebilecek çok disiplinli /disiplinlerarası eğitim süreçlerinin oluşturulması
	1.2 Mezuniyet öncesi iş deneyimi kazandıracak proje ve uygulama odaklılığın sağlanması
	1.3 Eğitim ve öğretimin uluslararası seviyedeki niteliğinin geliştirilmesi
	1.4 Eğitimde dijital dönüşümü destekleyici altyapıların oluşturulması
2- Uygulama yönüyle katma değer yaratacak sürdürülebilir araştırma ikliminin oluşturulması	2.1 Araştırma alt yapısı ve teşviklerinin oluşturulması ve geliştirilmesi
	2.2 Araştırma iklimi ile girişimcilik ekosisteminin entegrasyonunun sağlanarak yeni fikir üretiminin desteklenmesi
	2.3 Araştırma çıktıları yaygınlığının artırılması
3- Sağlık ve teknoloji odaklı ekonomik katkı yaratan girişimcilik ekosisteminin oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması	3.1 Girişimciliğe dönük yapıların oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması
	3.2 Kurumsal proje, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi
4- Kurumsal kapasite ve toplumsal katkının geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınması	4.1 Fiziki altyapının güçlendirilerek, sürdürülebilir ekolojik bir kampüs inşa edilmesi.
	4.2 Ekonomik olarak kendine yeterlilik doğrultusunda mali kaynak oluşturulması ve verimliliğin sağlanması
	4.3 Kurumsal süreçlerin yalın ve dijital sistem temelli hale dönüştürülmesi
	4.4 Toplumsal ve çevresel duyarlılığa sahip bir kampüs ikliminin oluşturulması


## 2. Yatırımların Finansman Kaynakları

2023 Yılı Yatırım Programında Üniversitemize ait 7 adet proje için 64.500.000,00 TL tutarında ödenek öngörülmüş ve yıl sonu ödenek toplamı 84.936.000,00 TL olarak gerçekleşmiş olup tamamı hazine yardımı olarak finanse edilmiştir.

SEKTÖRÜ:	EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM	
PROJE SAHİBİ:	İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ	
PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI
		HAZİNE YARDIMI
2023H03-211750	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	1.000.000,00
2023H03-214170	Derslik ve Merkezi Birimler	15.000.000,00
2020H03-151559	Kampüs Altyapısı	12.500.000,00
2023H03-211830	Yayın Alımı	1.000.000,00
2023H03-211813	Muhtelif İşler	30.050.000,00
2023H03-211824	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	450.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>60.000.000,00</b>

SEKTÖRÜ:	DKH-Sosyal-Teknolojik Araştırma	
PROJE SAHİBİ:	İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ	
PROJE NO	PROJE ADI	FİNANSMAN KAYNAĞI
		HAZİNE YARDIMI
2022K12-186893	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	4.500.000,00
<b>TOPLAM</b>		<b>4.500.000,00</b>

Sermaye Bütçesinin Dağılımı




### 3. Kuruluşun Mevcut Üretim / Hizmet Kapasitesi

#### 3.1 İnsan Kaynakları

Üniversitemizde 391 akademik personel, 152 idari, 19 sözleşmeli ve 44 işçi olmak üzere toplam 606 personel görev yapmaktadır.

Personel Sayıları	
Personel	2023 Yılı
Akademik Personel	389
Yabancı Uyruklu Akademik Personel	2
İdari Personel	152
657/4-b Sözleşmeli Personel	19
Sürekli İşçiler	44
<b>TOPLAM</b>	<b>606</b>





### 3.2 Fiziki Kaynaklar

#### Taşınmazlar

#### Arazi ve Arsalar

Yerleşke Adı	Mülkiyet Durumu (m <sup>2</sup> )			2023 Yılı
	Üniversite	Hazine	Diğer	Toplam Alan (m <sup>2</sup> )
Seyrek (Ana Yerleşke)		X		104.314,00
Örnekköy			X	68.122,39
Seyrek Yabancı Diller Yüksekokulu			X	3.066,00
Menemen Meslek Yüksekokulu			X	1.600,00
Deniz Baykal Kültür Merkezi (TEKMER)			X	1.350,00
<b>TOPLAM</b>				<b>178.452,39</b>



### Kapalı Alanlar

Toplam Kapalı Alanlar (Binalar m <sup>2</sup> )			Yerleşke
Binalar	(m2)	Mülkiyet/Tahsisli	Yerleşke Adı
H BLOK	18.600,00	TAHSİSLİ	SEYREK YERLEŞKESİ
E BLOK	15.900,00	TAHSİSLİ	SEYREK YERLEŞKESİ
F BLOK	2.250,00	TAHSİSLİ	SEYREK YERLEŞKESİ
G BLOK	1.300,00	TAHSİSLİ	SEYREK YERLEŞKESİ
ATOLYE VE DEPO BİNASI	2.090,00	MÜLKİYET	SEYREK YERLEŞKESİ
MERKEZİ DERSLİK	13.708,00	MÜLKİYET	SEYREK YERLEŞKESİ
SEYREK YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU	3.250,00	TAHSİSLİ	SEYREK MENEMEN
MENEMEN MESLEK YÜKSEKOKULU	6.665,00	TAHSİSLİ	MENEMEN İZMİR
AOSB ÇİĞLİ ENSTİTÜ MERKEZİ	322,00	TAHSİSLİ	ÇİĞLİ İZMİR
TEKMER	1.350,00	TAHSİSLİ	KARŞIYAKA İZMİR
<b>Toplam</b>	<b>65.435,00</b>		

### Taşıtlar

KURUM ADI: İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

Sıra No	Taşıtın Cinsi	MEVCUT TAŞIT SAYISI ve YAŞI					
		Bütçe					
		0-1	2-5	5-9	10-15	15+	TOPLAM
T02	Binek otomobil	1	1	0	0	0	2
T05	Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik)	0	1	0	0	0	1
T07	Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik)	0	1	0	0	0	1
<b>TOPLAM</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

**NOT:**

1) Mevcut taşıt sayısına hizmet alımı suretiyle edinilen taşıtlar dahil değildir.


#### 4. 2023 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı / Kalite Artışı / İyileşme

EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRLERİ			
PROJE NO	PROJE ADI	HEDEFLenen KAPASİTE	GERÇEKLEŞEN KAPASİTE
2023H03-211750	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Yeni projelerin etüt-proje işlemlerinin tamamlanması	Laboratuvar Binası (3.000 m2) proje çizim işi tamamlanmıştır.
2023H03-214170	Derslik ve Merkezi Birimler	Proje kapsamında Laboratuvar Binası yapım işi (3.000 m2) planlanmıştır.	Laboratuvar Binası yapım işi (3.000 m2) ihale süreci başlatılmıştır.
2020H03-151559	Kampüs Altyapısı	Proje kapsamında kampüs alanında yol yapımı temiz su-pis su yapım işi planlanmıştır.	Planlanan yol yapımı tamamlanmış ve temiz su-pis su yapım işi ihale süreci başlatılmıştır.
2023H03-211830	Yayın Alımı	Proje kapsamında basılı yayın ve elektronik ortamda yayın alınması planlanmıştır.	Proje bütçesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda basılı yayın ve elektronik ortamda yayın alımı gerçekleştirilmiştir.
2023H03-211813	Muhtelif İşler	Proje Kapsamında; Makine-Teçhizat alımı ve Bakım-Onarım vb. faaliyetler planlanmıştır.	Planlanan Makine-Teçhizat alımı ve Bakım-Onarım vb. faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
2023H03-211824	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi hizmeti alımı planlanmıştır.	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi hizmeti alımı gerçekleştirilmiştir.
2022K12-186893	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Proje Kapsamında; Makine-Teçhizat ve Bakım-Onarım vb. faaliyetler planlanmıştır.	Planlanan Makine-Teçhizat alımları gerçekleştirilmiştir.

### 5. 2023 Yılı Yatırım Uygulamaları

Projeler	2023 Yılı Yatırım Programı	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Harcama	Likit Karşılığı Ödenek Ekleme	Kurum İçi Aktarma	Yedekten Aktarma	Kurum İçi Düşülen	Gerçekleşme Oranı
Muhtelif İşler	30.050.000,00	55.821.000,00	49.031.554,46	7.936.000,00	6.510.000,00	12.500.000,00	1.175.000,00	87,84%
Yayın Alımı	1.000.000,00	1.000.000,00	644.624,57	0,00	0	0	0,00	64,46%
Üniversite Bilgi Yönetim S.	450.000,00	450.000,00	428.400,00	0,00	0	0	0	95,20%
Etüt Proje	1.000.000,00	1.000.000,00	852.897,60	0,00	0	0	0,00	85,29%
Derslik ve Merkezi Birimler	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00%
Kampüs Altyapısı	12.500.000,00	7.165.000,00	521.327,60	0,00	0	0	5.335.000,00	7,28%
<b>Toplam</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>80.436.000,00</b>	<b>51.478.804,23</b>	<b>7.936.000,00</b>	<b>6.510.000,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>6.510.000,00</b>	<b>64,00%</b>

Projeler	2023 Yılı Yatırım Programı	Yıl Sonu Toplam Ödenek	Harcama	Likit Karşılığı Ödenek Ekleme	Kurum İçi Aktarma	Yedekten Aktarma	Kurum İçi Düşülen	Gerçekleşme Oranı
Merkezi Araştırma Laboratuvarı	4.500.000,00	4.500.000,00	4.463.431,96	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
<b>Toplam</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.463.431,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,19%</b>



## 5.1 Devam Eden Projeler

### 5.1.1 Kamu Yatırım Projeleri

#### a) Derslik ve Merkezi Birimler Projesi

Proje Numarası	2023H03-214170
Proje Adı	Derslik ve Merkezi Birimler
Karakteristik	Laboratuvar (3.000 m <sup>2</sup> )
Başlama Tarihi	2023
Bitiş Tarihi	2024
İhale Bedeli	İhale aşamasında*
Toplam Harcama	0
Nakdi Gerçekleşme	0,00%
Fiziki Gerçekleşme	0%

#### Proje Kapsamında Yapılan İşler



\*Laboratuvar Binası (3.000 m2) proje çizim işi tamamlanmış ve ihale süreci başlatılmıştır.

#### b) Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Proje Numarası	2022K12-186893
Proje Adı	Merkezi Araştırma Laboratuvarı
Karakteristik	İnşaat Bakım Onarımı, Makine-Teçhizat, Teknolojik Araştırma
Başlama Tarihi	2022
Bitiş Tarihi	2024
2023 Yılı Yatırımı	4.500.000,00
Yıl Sonu Revize Ödenek	4.500.000,00
Harcama	4.463.431,96
Gerçekleşme	99,19

#### Proje Kapsamında Yapılan İşler

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Makine-Teçhizat Alımı	4.463.431,96
<b>Toplam</b>	<b>4.463.431,96</b>



## 5.2 Yıllık Projeler

### 5.2.1 Yıllık Kamu Yatırım Projeleri

#### a) Muhtelif İşler Projesi

Proje Numarası	2023H03-211813
Proje Adı	Muhtelif İşler
Karakteristik	Bakım Onarım, BİT, Kesin Hesap, Makine Teçhizat
Başlama Tarihi	2023
Bitiş Tarihi	2023
2023 Yılı Yatırımı	30.050.000,00
Yıl Sonu Revize Ödenek	55.821.000,00*
Harcama	49.031.554,46
Gerçekleşme	87,84

\* Yıl Sonu Revize Ödenek; 2023 yılı başlangıç ödeneği olan 30.050.000,00 TL'ye, Kurum İçi Aktarma ile 5.335.000,00 TL, Yedek ödenekten aktarma ile 12.500.000,00 TL ve Likit karşılığı 7.936.000,00 TL ödenek eklenerek 55.821.000,00TL'ye çıkmıştır.

#### Proje Kapsamında Yapılan İşler


Makine-Teçhizat	40.253.005,06
Bilgi ve İletişim Teknolojileri	2.165.167,00
Bakım Onarım	5.759.745,30
Taşıt	708.757,56
Engellilerin Erişebilirliğinin Sağlanması	144.879,54
<b>Toplam</b>	<b>49.031.554,46</b>

#### b) Yayın Alımı

Proje Numarası	2023H03-211830
Proje Adı	Yayın Alımı
Karakteristik	Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı
Başlama Tarihi	2023
Bitiş Tarihi	2023
2023 Yılı Yatırımı	900.000,00
Yıl Sonu Revize Ödenek	1.000.000,00
Harcama	644.624,57
Gerçekleşme	64,46

#### Proje Kapsamında Yapılan İşler

Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı	644.624,57
<b>Toplam</b>	<b>644.624,57</b>





**c) Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi**

Proje Numarası	2023H03-211750
Proje Adı	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
Karakteristik	Etüt-Proje
Başlama Tarihi	2023
Bitiş Tarihi	2023
2023 Yılı Yatırımı	1.000.000,00
Yıl Sonu Revize Ödenek	1.000.000,00
Harcama	852.897,60
Gerçekleşme	85,29

**Proje Kapsamında Yapılan İşler**

Laboratuvar Binası Proje Çizimi	708.000,00
Diğer (Elektrik vb. projelendirme)	144.897,60
<b>Toplam</b>	<b>852.897,60</b>

**d) Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi**

Proje Numarası	2023H03-211824
Proje Adı	Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi
Karakteristik	BİT, Danışmanlık, Makine-Teçhizat, Müşavirlik/Kontrollük
Başlama Tarihi	2023
Bitiş Tarihi	2023
2023 Yılı Yatırımı	450.000,00
Yıl Sonu Revize Ödenek	450.000,00
Harcama	428.400,00
Gerçekleşme	95,20

**Proje Kapsamında Yapılan İşler**

Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi	428.400,00
----------------------------------	------------

## 5.3 Tamamlanan Projeler

### 5.3.1 Tamamlanan Projelerin Listesi

#### a) Kampüs Altyapısı

Proje Numarası	2020H03-151559
Proje Adı	Kampüs Altyapısı
Karakteristik	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı
Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2023
2023 Yılı Yatırımı	12.500.000,00
Yıl Sonu Revize Ödenek	7.165.000,00
Harcama	521.327,60*
Gerçekleşme	7,28

\*Harcama gerçekleşmesinin ödeneğe göre düşük kalması "Temiz su-Pis su" ihalesinin 2023 yılı içerisinde yetiştirilememesinden kaynaklanmıştır.

#### Proje Kapsamında Yapılan İşler

Merkezi Derslik Binası Peyzaj Yapım İşleri	441.087,60
Diğer	80.240,00
<b>Toplam</b>	<b>521.327,60</b>





### 5.3.2 Proje Tamamlama Raporu

2023 yılı içerisinde Kampüs Altyapısı projesi tamamlanmış ancak ihale süreci tamamlanmadığı ve gerçekleşmenin düşük kalması nedeniyle tamamlama raporu hazırlanmamıştır.

## 6. Yatırım Projelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenip Değerlendirilmesine İlişkin Olarak

- Yılı Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile kurumsal plan ve programların öngördüğü çerçevede etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilke olarak benimsenmektedir.
- Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığınca onaylanan Ayrıntılı Finansman Programı Kurumumuz iş planı doğrultusunda hazırlanan Ayrıntılı Finansman Programı teklifinden farklı olarak vize edildiğinden yılın ilk aylarında özellikle yıllara sari projelerin hakediş ödemelerinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Yıllık AFP vizesinde kurum teklifinin mümkün olduğunca dikkate alınması sorunu ortadan kaldıracaktır.
- Yıl içerisinde projelere Üniversite kaynaklarından yapılacak olan ödenek ekleme işlemlerinin Cumhurbaşkanlığı iznine tabi olması sebebiyle iş ve işlemlerde gecikmeler yaşanmaktadır.
- İhale sürecinin (İtiraz olduğu durumda) uzun ve bürokratik işlemlerin fazla olması projenin tamamlanmasını geciktirmektedir.
- Ayrıca projelerin gerçekleştirilmesi bakımından yeterince ödenek tahsis edilmemesi de sorunların başında yer almaktadır. Yatırım bütçe teklifleri hazırlanırken, Üniversitelerin görüşleri dikkate alınarak talebin karşılanması ve kurumların öğrenci sayıları, binalarının ve çevrenin fiziki koşulları gözetilerek ödenek dağıtımına gidilmesi, gerektiğinde uzmanlarca yerinde incelemeler yapılarak gerçek ihtiyaç tespitine göre ödenek planlaması yapılması gerekmektedir.

**2023 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU****Kurum Adı:** İzmir Bakırçay Üniversitesi**Bütçe Türü:** Özel Bütçe

2023 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2022 Sonu Kümülatif Harcama			2023 Yılı Program Ödenek			2023 Yılı Revize Ödenek			2023 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.-Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	6		98.000			3.000			60.000,00			80.436,00			51.479,00
Sağlık															
D.Kamu Hizm.															
-İktisadi															
-Sosyal	1		13.500			1.320			4.500,00			4.500,00			4.463,00
<b>TOPLAM</b>	<b>7</b>		<b>111.500</b>			<b>4.320</b>			<b>64.500,00</b>			<b>84.936,00</b>			<b>55.942,00</b>

